

Отчёт

об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования

Работы по благоустройству общественной территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул.Лесная (в части монтажа систем видеонаблюдения на общественных территориях) на 01.09.2024

(наименование проекта инициативного бюджетирования)

муниципального образования Куйбышевское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Наименование	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству общественной территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул.Лесная (в части монтажа систем видеонаблюдения на общественных территориях)	Всего	996 670,30	992 690,32	952 602,66	40 087,66	Экономия, сложившаяся в результате заключения договоров на выполнение работ по благоустройству
	в том числе:					
	денежные средства бюджета Республики Крым	906 670,30	906 670,30	866 582,64	40 087,66	
	денежные средства местного бюджета	50 000,0	47 792,08	47 792,08	0,00	
	денежные средства жителей населенного пункта	30 000,00	28 673,34	28 673,34	0,00	
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта		10 000,00	9 554,60	9 554,60	0,00	

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству общественной территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул.Лесная (в части монтажа систем видеонаблюдения на общественных территориях)	единица	1	1

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

Жители пгт.Куйбышево произвели уборку общественной территории по адресу: пгт. Куйбышево, ул.Лесная.

3.2. Спонсоры:

Индивидуальный предприниматель Ибрагимов Рустем Айдерович производил подсобные работы и помогал в уборке территории.

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:

начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 05.07.2024 г.,

ввода объекта в эксплуатацию – 09.08.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

В ходе реализации проекта инициативного бюджетирования проблем не возникло. _____

7. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно): _____

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава администрации Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

Щодрак Л.В.



Ф.И.О. (подпись)

М.П. Исполнитель

Несенко Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования Республики Крым